

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICA MUNICIPAL Y PLANEAMIENTO URBANO

Estado actual de las Obras perteneciente al PPM-2017

No. Contrato	Descripción de Obras	Monto de presupuesto Contratado	Avance	Sector	Contratista	Estado actual	Situación
012-2017	Construcción de puente vehicular , encache, aceras, contenes en la calle Coronel Fernando. En el Tamarindo	1,250,301.52	250,060.30	7	M.C. Tecnologi	100%. Esta obra reflejó un adicional ascendente a un monto de RD\$294,663.77 . Para un monto total de RD\$1,544,965.29. En la ejecución de esta obra se afectó la vivienda de la señora Altagracia Rosario, dicha vivienda se reconstruyó por un monto de 260,000.00	Finalizada
018-2017	Construcción de Parque las mariposas en C/Central en Los Americanos	6,713,166.85	1,342,633.37	10	Ing. Kenedys Rodríguez	30%	En ejecución
001-2018	Remozamiento de centro comunal. C/Principal de Villa Linda	976,706.40	195,341.28	19	Ing. Enrique Cespedes	30%	En ejecución
003-2018	Remodelación de Multiuso , ubicado en la C/Martín Báez esq. José Báez	1,426,603.13	285,320.63	6	Ing. Adamilka Cabrera	0%	En rediseño por solicitud de Los moradores
005-2018	Construcción de puente vehicular en la José Joaquín Puello	2,206,520.47	441,304.09	6	Ing. Adamilka Cabrera	10%	En ejecución
006-2018	Limpieza, relleno y compactación de material caliche en la C/Enriquillo y C/respaldo Enriquillo de Hato Nuevo.	1,201,430.52	240,286.10	14	M.C. Tecnologi	50%	En ejecución
Orden de compra - 108	Donación de para la terminación del centro comutario en la Fe.	100,000.00	0.00	6	Multiservicios	100%	Finalizada

Datos suministrados por:

Ing. Yokasta A. Carela A.

Directora de Obras Públicas Municipal y Planeamiento Urbano

