



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
 Dirección De Obras Públicas Municipal y Planeamiento Urbano.

08/04/2019

Relación de Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2018.

No. De Contrato	DESCRIPCIÓN	SECTOR	MONTO	AVANCE	CONTRATISTA	No. Cheque	EJECUCIÓN	INFORME
024-2018	Ampliación de puente, relleno en caliche , construcción de encache, aceras, contenes, en la C/34 entre la C/6 y la C/3, del Barrio Puerto Rico.	2	4,144,659.88	828,931.98	Ingniería, Arquitectura y Construcciones Actual. SRL	16934	60.00%	Hasta la fecha se realizó la indemnización de la vivienda, el puente esta realizado y el relleno esta aplicado en un 85% . En los próximos día se continuará con la construcción de las aceras, contenes y la finalización del relleno de la calle.
027-2018	Construcción de campo de baseball, en el barrio en Villa Los Peloteros. Perteneciente al Presupuesto Participativo 2018, Los Alcarrizos Viejos.	1	8,014,929.03	1,602,985.81	Promoción Global	17005	20.00%	Hasta la fecha se realizó la nivelación del terreno, construcción de la zapata, se esta trabajando la construcción del muro perimetral
025-2018	Construcción de complejo deportivo (campo de baseball y cancha) en el Hoyo de Pochola, Sector Savica , perteneciente al presupuesto participativo 2018.	12	8,677,089.05	1,735,417.81	Ing. Cespedes Guzmán	17009	0.00%	La obra esta contratada y el cheque del avance esta realizado. Estamos preparando la programación para el inicio de la obra.
029-2018	Remozamiento de Plaza Deportiva en la C/Central, Sector Los Americanos, perteneciente al Presupuesto Participativo 2018.	10	6,335,831.10	1,267,166.22	Ing. Kenedys Rodríguez	17030	0.00%	La obra esta contratada y el cheque del avance esta realizado. Pero en el cabildo abierto se presentó una objeción por parte de la comunidad que se oponen a la ejecución de la obra
028-2018	Techado en aluzinc de la cancha en el invi, perteneciente al Presupuesto Participativo 2018	3	3,851,437.74	770,287.55	Promoción Global	17011	0.00%	La obra esta contratada y el cheque del avance esta realizado. En la actualidad esperamos los resultados de un peritaje que el CODIA está realizando a la primera etapa de ésta obra, por tanto estamos a espera de dicho veredicto para iniciar los trabajos.
	Limpieza, suministro, regado y compactación de material relleno en el barrio Hermanas Mirabal.	14	2,546,352.21	509,270.44	Ing. Cespedes Guzmán		0.00%	La obra esta contratada y el cheque del avance esta realizado. Nos encontramos a espera de la CAASD para iniciar los trabajos correspondientes al Ayuntamiento, debido a que nos informan que en los próximos días realizarán trabajos de agua potable.

Datos suministrados por:

Ing. Yokasta Carela Amesquita
Ing. Yokasta Carela Amesquita

Directora de Obras Públicas Municipal y Planeamiento Urbano.

