



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS

Dirección De Obras Públicas Municipal y Planeamiento Urbano.

### Relación de Obras del Presupuesto Participativo Municipal 2019.

No	Barrio	Sector	Proyecto	% DE EJECUCIÓN	INFORME
1	Paraíso.	24 de Abril	Construcción de aceras, contenes, badenes, limpieza, escarificación, relleno e imprimación de diferentes calles en el Paraíso.	95.00%	Los trabajos de limpieza y relleno en las diferentes calles se encuentran en la etapa final. Estamos realizando la construcción de aceras, contenes y badenes.
2	Los Progresos	22	Limpieza, suministro, regado y compactación de material en diferentes calles del progreso	35.00%	Se esta realizando los cortes de terreno, ampliación de calles y limpieza.
3	Los Cocos y Esmeralda	6	Construcción de aceras, contenes, badenes, limpieza, escarificación, relleno e imprimación de diferentes calles de Los Cocos y La Esmeralda.	30.00%	Se están realizando los trabajos de corte, limpieza, ampliación de calles y se continuará con el regado y compactado de material. En los próximos días se comenzarán la construcción de aceras, contenes, badenes.
4	Chavón	6	Construcción de aceras, contenes, badenes, limpieza, escarificación, relleno e imprimación de diferentes calles de en Chavón	0.00%	Expediente contratado. En los próximos días se comenzarán la construcción de aceras, contenes, badenes.
5	Eucalipto, Vicente De Los Santos, Villa Colina (Los Patos).	10	Limpieza, suministro, regado y compactación de material en diferentes calles del Eucalipto, Vicente de Los Santos y Villa Colina.	60.00%	Se están realizando los trabajos de corte, limpieza, ampliación de calles. Se realizó el relleno de las diferentes calles en el sector Vicente de Los Santos. En los próximos días iniciaremos con el regado y compactado de material en el Eucalipto y Villa Colina,
6	La Unión	7	Construcción de aceras, contenes, badenes, limpieza, escarificación, relleno e imprimación de diferentes calles de en La Unión.	25.00%	Se procedió a demoler una vivienda que obtruía el paso en la calle principal, se iniciaron los trabajos de construcción de aceras, contenes y badenes.

Autorizado por

  
Ing. Yokasta A. Carela Amesquita

Directora De Obras Públicas Municipal y Planeamiento Urbano.

