

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7281**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
Programa: 01 - Actividades Centrales																			
04				Reparación edificaciones municipales			24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	4,979,538.14	6,603,275.60	11,582,813.74	0.00	11,582,813.74	12,417,186.26
04	0051			Reparación de oficinas municipales en el Ayuntamiento Los Alcarizos		2	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	4,979,538.14	6,603,275.60	11,582,813.74	0.00	11,582,813.74	12,417,186.26
Total Programa - 01							24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	4,979,538.14	6,603,275.60	11,582,813.74	0.00	11,582,813.74	12,417,186.26
Programa: 11 - Gestión y ejecución de proyectos municipales																			
01				Construcción de vías de comunicación y anexos			46,974,770.00	0.00	0.00	0.00	46,974,770.00	118,185,674.13	165,160,444.13	0.00	20,357,274.43	20,357,274.43	0.00	20,357,274.43	144,803,169.70
01	0051			Construcción de calle principal sector la Unión	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0052			Construcción de aceras y contenes en la calle la piedra, la fe y nuevo amanecer		2	14,215,770.00	0.00	0.00	0.00	14,215,770.00	0.00	14,215,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215,770.00
01	0053			Construcción de Puente tipo cajon en sector la pina, calle 5 nuevo camino		2	2,855,000.00	0.00	0.00	0.00	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855,000.00
01	0054			Construcción de Puente tipo cajon en calle primera la union sector el tamarindo		2	3,627,000.00	0.00	0.00	0.00	3,627,000.00	0.00	3,627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,000.00
01	0055			Construcción de Puente tipo cajon en sector chavon progreso 1B calle libertad		2	3,627,000.00	0.00	0.00	0.00	3,627,000.00	0.00	3,627,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627,000.00
01	0056			Construcción de Puente tipo cajon en la calle sanchez la union		2	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00
01	0057			Construcción de aceras y contenes en la Fe	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0058			Construcción de Puente tipo cajon c/ Juan bosh del progreso I	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
01	0059			Construcción de Aceras, Contenes, Badenes Relleno e Imprimación de calles Sector Juana Saititopa		2	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900,000.00
01	0060			Construcción de Puente en la union entre progreso II y progreso I c/ Juan Bosh			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,610,333.02	12,610,333.02	0.00	2,515,291.77	2,515,291.77	0.00	2,515,291.77	10,095,041.25
01	0061			Construcción de Puente en la union entre progreso I y progreso IB calle E			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039,331.76	7,039,331.76	0.00	1,393,382.93	1,393,382.93	0.00	1,393,382.93	5,645,948.83

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Otra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01	0062			Construcción de Puente en la union entre progreso I Calle el Sol			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940,433.60	7,940,433.60	0.00	1,565,066.09	1,565,066.09	0.00	1,565,066.09	6,375,367.51
01	0063			Construcción de Puente en la union entre progreso II en la Calle Puerto Rico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,971,634.99	4,971,634.99	0.00	964,453.98	964,453.98	0.00	964,453.98	4,007,181.01
01	0064			Construcción de Puente en la union progreso I Calle F			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,650.00	4,261,650.00	0.00	776,771.09	776,771.09	0.00	776,771.09	3,484,878.91
01	0065			Const de Puente C/francisco alberto camano deno No.16 que comunica sevica con villa peloteros			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248,226.58	6,248,226.58	0.00	1,227,497.56	1,227,497.56	0.00	1,227,497.56	5,020,729.02
01	0066			Construcción de Puente Calle Jose Martí que comunica santa fe y obras publicas II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,449,342.70	4,449,342.70	0.00	793,372.41	793,372.41	0.00	793,372.41	3,655,970.29
01	0067			Construcción de Puente c/Martínez que comunica sevica y las mercedes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831,888.16	9,831,888.16	0.00	1,884,888.20	1,884,888.20	0.00	1,884,888.20	7,946,999.96
01	0068			Construcción de Puente en barrio la Asociacion Agropecuaria la union Hato nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,057,772.82	7,057,772.82	0.00	1,268,949.64	1,268,949.64	0.00	1,268,949.64	5,788,823.18
01	0069			Construcción de Puente en la Calle la piedra esq. C/Rubi barrio la fe chavon			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429,273.94	3,429,273.94	0.00	872,154.83	872,154.83	0.00	872,154.83	2,557,119.11
01	0070			Construcción de Puente en chavon el la Calle Estancia			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,591,819.81	4,591,819.81	0.00	870,173.82	870,173.82	0.00	870,173.82	3,721,645.99
01	0071			Const. de Puente en chavon en la calle Eunice que comunica la calle cereza con la calle esmeralda			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,581,880.91	4,581,880.91	0.00	655,004.03	655,004.03	0.00	655,004.03	3,926,876.88
01	0072			Construcción de Puente C/7 esq. C/Respaldo 36 en pueblo nuevo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,359,100.88	6,359,100.88	0.00	1,230,510.68	1,230,510.68	0.00	1,230,510.68	5,128,590.20
01	0073			Construcción de Puente Calle sonido del tren con calle Los Rieles alcarizos viejos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,648,815.89	5,648,815.89	0.00	1,115,584.66	1,115,584.66	0.00	1,115,584.66	4,533,231.23
01	0074			Construcción de Puente en Hato Nuevo calle puerto rico			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,022,921.64	4,022,921.64	0.00	715,658.80	715,658.80	0.00	715,658.80	3,307,262.84
01	0075			Const. de Puente en la calle sanchez que comunica la c/ coronel fernandez la union tamarindo en la region oeste			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348,193.60	3,348,193.60	0.00	577,187.03	577,187.03	0.00	577,187.03	2,771,006.57

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarizos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01	0077			Construcción de Puente en la C/Principal esq. c/Juan evangelista cruza el canal trujillo			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674,991.09	9,674,991.09	0.00	1,931,326.91	1,931,326.91	0.00	1,931,326.91	7,743,664.18
01	0078			Construcción de aceras y contenes en varios sectores del Municipio			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180,979.80	8,180,979.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180,979.80
01	0079			Construcción de Puente en la calle 22 puente blanco en la region sur I y II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,082.94	3,937,082.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937,082.94
02				Reparación y acondicionamiento de vías de comunicación			8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
02	0051			Reparación de Aceras y Contenes de la calle duarte		2	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
07				Construcción de viviendas			10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	957,962.80	957,962.80	0.00	957,962.80	9,042,037.20
07	0051			Construcción de viviendas en varios sectores en el municipio		2	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	957,962.80	957,962.80	0.00	957,962.80	9,042,037.20
09				Construcción de Infraestructuras hidráulicas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
09	0051			Construcción de registros e imbormales en diferentes sectores del municipio		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total Programa - 11							69,974,770.00	0.00	0.00	0.00	65,974,770.00	113,185,674.13	179,180,444.13	0.00	21,315,237.23	21,315,237.23	0.00	21,315,237.23	161,845,206.90
Programa: 12 - Fortalecimiento y gestión de los servicios públicos municipales																			
Producto: 2 - Ciudadanos con servicios de recolección y traslado de residuos																			
01				Intervención de vertederos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558,958.10	18,558,958.10	0.00	7,027,049.44	7,027,049.44	0.00	7,027,049.44	11,531,908.66
01	0051			Construcción e Intervención de vertederos para transferencia provisional de desechos solidos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558,958.10	18,558,958.10	0.00	7,027,049.44	7,027,049.44	0.00	7,027,049.44	11,531,908.66
Total Producto - 2							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558,958.10	18,558,958.10	0.00	7,027,049.44	7,027,049.44	0.00	7,027,049.44	11,531,908.66
Producto: 3 - Ciudadanos con servicios de embellecimiento y conservación de parques, jardines y áreas verdes.																			
03				Construcción de instalaciones recreativas			9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
03	0051			Construcción de parque Villa los Peloleros	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: **7261**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrazos**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
03	0052			Construcción de parques los Cerros	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0053			Construcción de parques recreativo etapa II en el Libertador	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
04				Reparación de instalaciones recreativas			9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00
04	0051			Reparación de plazas Pena Gomez		2	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
04	0052			Reparación de parques Remozamiento de Parque Colibri y las Mariposas		2	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800,000.00
05				Instalación del alumbrado público			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
05	0051			Colocación de lámparas (iluminación calles) en varios sectores del sur I	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Producto - 3							21,100,000.00	0.00	0.00	0.00	21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100,000.00
Total Programa - 12							21,100,000.00	0.00	0.00	0.00	21,100,000.00	18,558,958.10	39,658,958.10	0.00	7,027,049.44	7,027,049.44	0.00	7,027,049.44	32,631,908.66
Programa: 14 - Gestión y administración de servicios funerarios																			
Producto: 2 - Ciudadanos beneficiados con servicios funerarios																			
03				Construcción de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
03	0051			Construcción de funeraria Municipal de la Zona Oeste		2	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
04				Reparación de Infraestructuras Fúnebres Religiosas			5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
04	0051			Reparación de funeraria Municipal Padre Benito Arieta		2	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Total Producto - 2							21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
Total Programa - 14							21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00
Programa: 15 - Desarrollo social y participación comunitaria																			
Producto: 2 - Ciudadanos con educación comunitaria y actividades sobre arte, cultura y deporte																			
02				Reparación de Instalaciones Deportivas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7261

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
02	0051			Remozamiento de cancha etapa I Nuevo Horizonte	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03				Construcción de infraestructuras culturales y educativas			3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
03	0051			Construcción de centros o salones comunales en Oeste II	X	2	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Total Producto - 2							6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Total Programa - 15							6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
Total General RDS							142,074,770.00	0.00	0.00	0.00	138,074,770.00	131,744,632.23	269,819,402.23	4,979,538.14	34,945,562.27	39,925,100.41	0.00	39,925,100.41	233,894,301.82

Contabilidad
Preparado por



Administrativo Financiero
Revisado por



Alcalde
Aprobado por

